

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) (A)	R\$ (MIL)				% de Avanço Físico do Empreendimento até setembro (1)
			REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO (B)	REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO (B)	ACUMULADO DO ANO ATÉ SETEMBRO		
					Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	19.367	774	670	9.940	51%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	2.511	142	40	943	38%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	10.169	259	227	2.139	21%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	197.316	7.089	4.196	129.278	66%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	359.798	67.249	80.322	291.040	81%	17,54%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	128.501	6.262	3.739	94.645	74%	99,9%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	120.498	4.434	5.659	81.993	68%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.308	16.672	17.787	186.404	56%	97,7%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	443.170	9.634	6.708	68.035	15%	54,0%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	27.384	300	524	1.886	7%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	4.120	5	362	1.072	26%	Vide nota (2)
	Total Metrô	1.658.169	###	120.234	867.375	52%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

DF/GPF

25/10/2021