

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*)  ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até outubro ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO  ( B )	ACUMULADO DO ANO ATÉ OUTUBRO		
				Realizado  ( C )	% de Realização  ( C / A )	

## RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	19.367	682	10.622	55%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE	2.511	16	959	38%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA	10.169	56	2.195	22%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	197.316	873	130.151	66%	Vide nota ( 2 )

## EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)	359.798	11.802	302.842	84%	18,9%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	128.501	1.204	95.849	75%	99,9%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	120.498	2.823	84.816	70%	100,0%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.308	8.123	194.527	58%	98,0%
2282	LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	443.170	5.559	73.594	17%	54,2%
2586	LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	27.384	47	1.933	7%	Vide nota ( 2 )
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	4.120	38	1.110	27%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>1.658.169</b>	<b>31.223</b>	<b>898.598</b>	<b>54%</b>	

( \* ) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.309/20, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de Caixa.

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.