

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

Classificação: Restrito



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2021 (*) (A)	ACUMULADO DO ANO ATÉ DEZEMBRO		% de Avanço Físico do Empreendimento (1) Acumulado 2021
			Realizado	% de Realização	
			(C)	(C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	29.517	11.492	38,9%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	5.421	1.066	19,7%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	28.540	3.971	13,9%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	375.439	154.342	41,1%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	267	0	0%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	741.335	623.227	84,1%	20,09%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	159.965	107.337	67,1%	99,96%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	146.796	96.484	65,7%	99,77%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	333.815	245.472	73,5%	98,39%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	837.735	286.008	34,1%	54,48%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	47.762	3.068	6,4%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	21.176	1.426	6,7%	Vide nota (2)
	Total Metrô	2.727.768	1.533.894	56,2%	

(*) O Orçamento apresentado R\$ 2.727.768 mil contemplam as Fontes 1, 6 - DREM e Financiamentos. Com relação as Fontes 1 e 6, foram disponibilizados R\$ 2.002.359 mil, sendo R\$ 1.239.800 mil de Restos a Pagar e R\$ 762.559 mil de Crédito Suplementar.

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

DREM - Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios.

DF/GPF

02/02/2022