

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022(*)  ( A )	REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO-2022		ACUMULADO DO ANO ATÉ JANEIRO		% de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 ) Acumulado 2022
			( B )	Realizado	% de Realização		
				( C )	( C / A )		

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	33.362	22.603	22.603	67,8%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE	21.468	48	48	0,2%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.811	776	776	1,5%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.543	9.150	9.150	2,8%	Vide nota ( 2 )
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	167.279	6.155	6.155	3,7%	Vide nota ( 2 )

EMPREENDEIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.267.414	102.778	102.778	8,1%	20,69%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	40.924	4.121	4.121	18,2%	99,96%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	53.524	9.763	9.763	8,3%	99,77%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	310.250	25.657	25.657	3,4%	98,58%
2282	LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.072.224	36.928	36.928	1,8%	54,88%
2586	LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	118.656	2.089	2.089	3,0%	Vide nota ( 2 )
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	23.700	722	722	6,3%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>3.486.155</b>	<b>220.791</b>	<b>220.791</b>	<b>6,3%</b>	

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.

DF/GPF

04/03/2022