

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022(*)  ( A )	REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO-2022		ACUMULADO DO ANO ATÉ FEVEREIRO		% de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 ) Acumulado jan-2022
			( B )	Realizado	% de Realização		
				( C )	( C / A )		

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	33.362	16	22.619	68,0%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE	21.468	0	49	0,0%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.811	23.003	23.780	46,0%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.543	5.030	14.181	4,0%	Vide nota ( 2 )
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	167.279	872	7.026	4,0%	Vide nota ( 2 )

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.267.414	8.816	111.594	9,0%	20,69%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	40.924	303	4.424	11,0%	99,96%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	53.524	226	9.989	19,0%	99,77%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	310.250	78.042	103.699	33,0%	98,58%
2282	LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.072.224	11.580	48.507	5,0%	54,88%
2586	LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	118.656	483	2.572	2,0%	Vide nota ( 2 )
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	23.700	39	761	3,0%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>3.486.155</b>	<b>128.410</b>	<b>349.201</b>	<b>10,0%</b>	

( 1 ) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.

DF/GPF

17/03/2022