

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

Classificação: Restrito



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento (1) Acumulado Fevereiro-2022
			REALIZADO NO MÊS DE MARÇO (B)	ACUMULADO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	33.362	393	23.012	69%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	21.468	42	91	0%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.811	213	23.992	46%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.543	23.524	37.705	12%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	167.279	0	7.026	4%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.267.414	160.713	272.307	21%	21,03%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	40.924	6.154	10.578	26%	99,96%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	53.524	5.393	15.382	29%	99,77%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	310.250	21.755	125.454	40%	98,64%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.072.224	9.977	58.485	5%	54,81%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	118.656	1.062	3.634	3%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	23.700	425	1.186	5%	Vide nota (2)
	Total Metrô	3.486.155	229.652	578.853	17%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.498/21, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de C

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

DF/GPF

13/04/2022