

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			REALIZADO NO MÊS DE MAIO (B)	ACUMULADO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	33.362	1.264	24.646	74%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	21.468	33	127	1%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.811	1.543	25.686	50%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.543	2.224	47.176	14%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	167.279	972	7.999	5%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.267.414	171.399	454.264	36%	22,05%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	40.924	476	11.328	28%	99,96%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	53.524	718	16.628	31%	99,80%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	310.250	24.016	150.770	49%	98,92%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SAO PAULO - MORUMBI)	1.072.224	8.815	72.491	7%	55,62%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	118.656	2.404	7.533	6%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	23.700	899	2.132	9%	Vide nota (2)
	Total Metrô	3.486.155	214.764	820.779	24%	

(*) O Orçamento foi revisado e aprovado na Resolução de Diretoria 237/2021 de 08/07/2021, e reflete os valores publicados na Lei 17.498/21, adequados conforme necessidade e acrescidos do Saldo de (

(1) As informações físicas são base abril 2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

DF/GPF

09/06/2022