



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) (A)	REALIZADO NO MÊS DE JULHO (B)	ACUMULADO		% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
				Realizado	% de Realização	
				(C)	(C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	59.606	361	25.387	43%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	11.461	6	244	2%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.794	165	26.983	52%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	248.893	16.907	121.692	49%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	81.394	13.137	21.136	26%	Vide nota (2)

EMPREENDEIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.393.823	28.237	568.563	41%	23,67%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	144.145	55.303	71.942	50%	99,99%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	152.847	953	19.787	13%	99,80%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	439.772	11.914	194.974	44%	99,15%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	440.536	11.549	99.767	23%	55,92%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	94.001	1.266	9.948	11%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	21.867	124	2.584	12%	Vide nota (2)
Total Metrô		3.140.139	139.922	1.163.007	37%	

(*) O Orçamento revisado e aprovado na Resolução do Conselho de Administração N. 021 de 29/07/2022. Esta Revisão tomou por base valores publicados na Lei N. 17.498/21 - LOA, adequados conformem as necessidades, acrescidos do Saldo de Caixa e Dotação Disponível considerando Restos a Pagar de anos anteriores e Créditos Suplementares.

(1) As informações físicas são base junho/2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Jardim Colonial; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conconhas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.