

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) (A)	ACUMULADO		% de Avanço Físico do Empreendimento (1)	
			REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO (B)	Realizado		% de Realização
				(C)		(C / A)

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	59.606	1.487	32.353	54%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	11.461	189	2.134	19%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.794	576	31.449	61%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	248.893	5.866	182.500	73%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	81.394	0	34.030	42%	Vide nota (2)

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.393.823	86.033	1.101.773	79%	25,45%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	144.145	749	97.976	68%	99,99%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	152.847	1.900	33.195	22%	99,82%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	439.772	21.042	310.209	71%	99,84%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	440.536	8.546	140.647	32%	60,17%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	94.001	2.558	23.645	25%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	21.867	810	4.261	19%	Vide nota (2)
	Total Metrô	3.140.139	129.756	1.994.173	64%	

(*) O Orçamento revisado e aprovado na Resolução do Conselho de Administração N. 021 de 29/07/2022. Esta Revisão tomou por base valores publicados na Lei N. 17.498/21 - LOA, adequados conforme as necessidades, acrescidos do Saldo de Caixa e Dotação Disponível considerando Restos a Pagar de anos anteriores e Créditos Suplementares.

(1) As informações físicas são base outubro/2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Jardim Colonial; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conchas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.