

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO (B)	ACUMULADO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	59.606	1.672	34.025	57%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	11.461	109	2.244	20%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.794	1.607	33.056	64%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	248.893	5.366	187.867	75%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	81.394	0	34.030	42%	Vide nota (2)

EMPREENDEIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.393.823	43.499	1.145.271	82%	25,97%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	144.145	856	98.833	69%	99,99%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	152.847	1.047	34.242	22%	99,82%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	439.772	15.854	326.064	74%	99,87%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	440.536	32.769	173.416	39%	60,74%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	94.001	4.378	28.023	30%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	21.867	136	4.397	20%	Vide nota (2)
	Total Metrô	3.140.139	107.295	2.101.468	67%	

(*) O Orçamento revisado e aprovado na Resolução do Conselho de Administração N. 021 de 29/07/2022. Esta Revisão tomou por base valores publicados na Lei N. 17.498/21 - LOA, adequados conformem as necessidades, acrescidos do Saldo de Caixa e Dotação Disponível considerando Restos a Pagar de anos anteriores e Créditos Suplementares.

(1) As informações físicas são base novembro/2022, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Jardim Colonial; Linha 17 ao Trecho Jardim Aeroporto/Conconhas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.