

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS

Documento Restrito



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2023 (*) (A)	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento (1)
			REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO (B)	ACUMULADO		
				Realizado (C)	% de Realização (C / A)	

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	18.539	538	9.716	52%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	42.518	3.609	27.024	64%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	49.023	870	27.968	57%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	319.762	3.581	110.850	35%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	87.691	13.698	69.355	79%	6 Fachadas de Portas (3)

EMPREENDEIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.740.168	100.761	1.580.869	91%	32,96%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	92.311	435	61.847	67%	100%
1483	LINHA 5-LILÁS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	110.959	2.448	28.840	26%	99,86%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	412.695	48.057	284.632	69%	18,16%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	459.064	10.298	195.457	43%	61,31%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	72.272	873	54.620	76%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	95.032	5.408	83.900	88%	Vide nota (2)
	Total Metrô	3.500.034	190.578	2.535.078	72%	

(*) O Orçamento para 2023, foi revisado e aprovado pelo Conselho de Administração por meio da Resolução (RCA N.20 de 27/07/2023) conforme solicitação da Secretaria da Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Orçamento, conforme Resolução SO - 1, de 03/07/2023 publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo dia 04/07/2023.

No montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.

(1) As informações físicas são base outubro/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washignton Luis / Aeroporto de Conconhas - Morumbi.

(2) Item não passível de aferição percentual.

(3) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.614/2022 - LOA - 2023 - (38 Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas).