

R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2023 (*)  ( A )	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento ( 1 )
			REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO  ( B )	ACUMULADO		
				Realizado  ( C )	% de Realização  ( C / A )	

### RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	18.539	486	10.201	55%	Vide nota ( 2 )
2132	LINHA 2 - VERDE	42.518	4.620	31.645	74%	Vide nota ( 2 )
2133	LINHA 3 - VERMELHA	49.023	1.696	29.664	61%	Vide nota ( 2 )
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	319.762	25.350	136.200	43%	Vide nota ( 2 )
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	87.691	284	69.639	79%	Vide nota ( 2 )

### EMPREENDEIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO ( VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.740.168	57.743	1.638.613	94%	33,84%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	92.311	1.270	63.117	68%	100%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	110.959	1.988	30.828	28%	99,87%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	412.695	6.533	291.165	71%	19,82%
2282	LINHA 17-OURO - ( JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	459.064	13.226	208.683	45%	61,51%
2586	LINHA 19-CELESTE - ( TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	72.272	13.948	68.568	95%	Vide nota ( 2 )
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	95.032	6.238	90.138	95%	Vide nota ( 2 )
	<b>Total Metrô</b>	<b>3.500.034</b>	<b>133.381</b>	<b>2.668.460</b>	<b>76%</b>	

( \* ) O Orçamento para 2023, foi revisado e aprovado pelo Conselho de Administração por meio da Resolução (RCA N.20 de 27/07/2023) conforme solicitação da Secretaria da Fazenda e Planejamento Subsecretaria de Orçamento, conforme Resolução SO - 1, de 03/07/2023 publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo dia 04/07/2023.

No montante contemplam Saldo de Caixa a Dotação Disponível, Restos a Pagar de anos anteriores e as necessidades.

( 1 ) As informações físicas são base novembro/2023, conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

O percentual da Linha 2 refere-se ao Trecho Vila Prudente - Penha; Linha 15 ao trecho Vila Prudente - Ipiranga e Iguatemi - Jacu Pêssego; Linha 17 ao Trecho 1 Washignton Luis / Aeroporto de Conconhas - Morumbi.

( 2 ) Item não passível de aferição percentual.

( 3 ) Previsão de instalação conforme publicado na Lei N. 17.614/2022 - LOA - 2023 - ( 38 Fachadas de Portas de Plataforma, instaladas e comissionadas ).