

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS
ORÇAMENTO PARA 2017 - LEI 16.347 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016



AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ORIGINAL CONFORME LEI PARA 2017 ⁽¹⁾	R\$ (MIL)			% de Avanço Físico do Empreendimento até Dezembro ⁽²⁾
			REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO	FINANCEIRO		
				ACUMULADO DO ANO ATÉ DEZEMBRO		
				Realizado	% de Realização	
(B)	(C)	(C / A)				
(A)						

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	104.677	26.181	130.040	124%	7 trens entregues
2132	LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	15.950	-18	4.874	31%	Vide nota (3)
2133	LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	72.760	6.630	91.015	125%	3 trens entregues
2135	LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	8.500	0	1.103	13%	Vide nota (3)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	29.075	1.836	33.234	114%	Vide nota (3)

Desde 2010, a Cia do Metrô vem implementando a modernização de 98 trens sendo 51 trens para a Linha 1 - Azul e 47 trens para a Linha 3 Vermelha; já foram entregues 92 trens

modernizados. Para 2018, estão previstos 6 trens para a Linha 1 - Azul.

EMPREENDIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO	16.750	447	10.594	63%	8,9% (4)
2134	LINHA 4-AMARELA - Fase II	522.250	27.563	283.534	54%	57,7%
1483	LINHA 5-LILÁS - EXPANSÃO	1.642.996	84.360	1.039.440	63%	93,1%
2289	LINHA 15-PRATA - Sistema Monotrilho	524.999	52.577	539.145	103%	84,8%
2282	LINHA 17-OURO - Sistema Monotrilho	466.632	11.116	196.785	42%	52,0%
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	8.500	58	2.950	35%	Vide nota (3)
	Total Metrô	3.413.089	210.750	2.332.714	68%	

(1) Inclui o Decreto N.º 62.392 DE 28/12/16 - Crédito suplementar Fonte 1 de R\$ 400,0 milhões e R\$ 585,2 milhões de Restos a Pagar Fonte 7 - Financiamentos.

(2) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM

(3) Item não passível de aferição percentual. O realizado da Linha 2 - Recapacitação apresenta valor negativo devido a ressarcimentos que ocorreram no mês, conforme relatório da Gerência de Execução Financeira - GEF.

(4) Obras paralisadas.