

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS



R\$ (MIL)

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DO METRÔ PARA 2022(*)	REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO-2022		ACUMULADO DO ANO ATÉ JANEIRO		% de Avanço Físico do Empreendimento (1) Acumulado 2021
			(B)	(C)	(C / A)		
						Realizado	
(A)	(B)	(C)	(C / A)				

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS

2131	LINHA 1 - AZUL	33.362	22.603	22.603	67,8%	Vide nota (2)
2132	LINHA 2 - VERDE	21.468	48	48	0,2%	Vide nota (2)
2133	LINHA 3 - VERMELHA	51.811	776	776	1,5%	Vide nota (2)
2171	OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS	325.543	9.150	9.150	2,8%	Vide nota (2)
2637	PORTAS DE PLATAFORMA	167.279	6.155	6.155	3,7%	Vide nota (2)

EMPREENDEIMENTOS EM EXPANSÃO

2288	LINHA 2-VERDE - EXPANSÃO (VILA PRUDENTE - DUTRA)	1.267.414	102.778	102.778	8,1%	20,09%
2134	LINHA 4-AMARELA - FASE II (VILA SÔNIA - LUZ)	40.924	4.121	4.121	18,2%	99,96%
1483	LINHA 5-LILAS - (LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN)	53.524	9.763	9.763	8,3%	99,77%
2289	LINHA 15-PRATA - (IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES)	310.250	25.657	25.657	3,4%	98,39%
2282	LINHA 17-OURO - (JABAQUARA - SÃO PAULO - MORUMBI)	1.072.224	36.928	36.928	1,8%	54,48%
2586	LINHA 19-CELESTE - (TRECHO PRAÇA BANDEIRA - GUARULHOS)	118.656	2.089	2.089	3,0%	Vide nota (2)
1491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	23.700	722	722	6,3%	Vide nota (2)
	Total Metrô	3.486.155	220.791	220.791	6,3%	

(1) Conforme informações fornecidas pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo - GPM.

(2) Item não passível de aferição percentual.

DF/GPF

18/02/2022